

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			芜湖技师学院图书馆改建工程							
主管部门			302-芜湖市人力资源和社会保障局			实施单位	302002-安徽芜湖技师学院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.00	26.09	26.09	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	26.09	26.09	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升图书馆的服务功能、改善阅读环境、提高资源利用效率以及促进文化建设和学术发展。通过实现这些目标,学院将能够为师生提供更加优质、高效的图书馆服务,推动学院的整体发展和进步。					按项目进度完成相关资金支付,项目建成。通过实现目标,为师生提供更加优质、高效的图书馆服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 建筑面积			≥4000平方米	4000	5	5	
			指标1: 资金支付流程合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标2: 工程设施使用材料质量符合标准			符合标准	达成预期指标	5	5	
			时效指标	指标1: 资金支付及时性			及时支付	达成预期指标	5	5
		指标2: 资金到位率			=100%	100	5	5		
		成本指标	指标1: 项目工程成本			≤755.49万元	755.49	10	10	
			指标2: 项目其他费用,包括监理费、审价费等			≤73.81万元	73.81	10	10	
		效益指标	经济效益	指标1: 为实训基地创造良好条件的影响程度			较高	达成预期指标	10	10
	社会效益		指标1: 提高社会服务能力的影响程度			较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益		指标1: 工程改造无噪音、无污染对环境的影响程度			较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		指标1: 对学院阅读环境的可持续影响程度			较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生满意度			≥90%	95	5	5	
			指标2: 教职工满意度			≥90%	95	5	5	
	总分							100	100.00	